



"REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI CON IL
PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2011-2013"

PIANO	RISORSE STANZIATE	
PAA 2011/201	Progetti territoriali	17.318.772,90
	Progetti regionali	10.788.822,88
Totale		28.107.595,78

PAA 2011 - 2013

PIANO	MISURA / TEMATISMO	RISORSE STANZIATE	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI CONCLUSI (*)						RINUNCE / REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTORE RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta + econ. finali)							
			N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER (***)	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER FINALE	%	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	Inter v. in corso	%	N°	%		CONTRIBUTO RER	%	Ribassi d'asta	Fine lavori (**)	TOTALE (econ. ribassi d'asta+ econ. finale)	CONTRIBUTO RER	%	%
P A A 2 0 1 1 / 2 0 1 3	Misura Conservazione Biodiversità	17.318.772,90	14	1.791.312,39	1.255.250,00	535.282,39	2	14%	184.380,20	138.285,12	11%	46.095,08	7	50%	5	36%	882.500,00	70%		49.975,92	2.163,87	52.139,79			
	Misura B1 - Riduzione rifiuti e ottimizzazione gestione (investimento)		31	5.634.723,98	2.893.565,42	2.741.158,56	5	16%	288.106,32	141.321,28	5%	146.785,04	21	68%	5	16%	436.700,00	15%	46.142,06	468.221,07	2,12	468.223,19			
	Misura B2 - Riduzione rifiuti e ottimizzazione gestione (spesa corrente)		27	5.497.092,61	2.718.574,78	2.778.517,83	5	19%	715.383,07	238.458,58	9%	476.924,49	18	67%	4	15%	239.000,00	9%	25.974,00	238.689,05	25.984,05	264.673,10			
	Misura C1 - Aree ambientalmente compromesse		6	1.644.566,40	885.028,77	759.537,63	1	17%	396.844,51	196.789,22	22%	200.055,29	3	50%	2	33%	203.028,77	23%		20.877,68	338,84	21.216,52			
	Misura C2 - Azioni per la qualità delle acque		44	22.872.605,29	8.611.646,31	14.260.958,98	1	2%	255.615,43	126.765,88	1%	128.849,55	39	89%	4	9%	455.488,28	5%	151.611,55	1.516.327,59	642,78	1.516.970,37			
	Misura C3 - Azioni per la qualità dell'aria		9	2.389.430,00	861.456,98	1.527.973,02	2	22%	273.286,82	131.109,24	15%	142.177,58	6	67%	1	11%	75.000,00	9%		142.714,22	13.320,23	156.034,45			
	Totale Misure A+B+C (DGR 874/2011)		131	39.829.730,67	17.225.522,26	22.603.428,41	16	12%	2.113.616,35	972.729,32	6%	1.140.887,03	94	72%	21	16%	2.291.717,05	13%	223.727,61	2.436.805,53	42.451,89	2.479.257,42			
	Ecofeste (DGR 547/2012)	300.000,00	42	204.425,83	152.706,87	51.718,96	21	50%	71.606,11	51.903,82	34%	19.702,28	0	0%	21	50%	75.180,25	49%			25.622,80	25.622,80			
	Ecofeste (DGR 591/2013)	222.473,38	49	245.376,81	207.172,20	38.204,61	15	31%	57.397,91	56.481,55	27%	916,36	34	69%							7.291,75	7.291,75			
	Rimozione amianto nelle scuole (DGR 646/2013)	3.500.000,00	71	2.724.572,25	2.724.572,25																				
	Piste ciclabili (DGR 1626/2012)	6.026.349,50	14	9.913.682,17	6.026.349,50	3.887.332,67																			
	Domeniche ecologiche (DGR 27/2013)	140.000,00	9	110.689,00	68.532,12	36.448,13																			
	Azioni di sostenibilità locale (DGR 689/2013)	600.000,00	33	800.115,41	600.000,00	200.115,41																			
	TOTALI	10.788.822,88	218	13.998.861,47	9.779.332,94	4.213.819,78	36	17%	129.004,02	108.385,37	1%	20.618,64	34	16%	21	10%	75.180,25	1%			32.914,55	32.914,55	0,00	0,00%	0%

(*) (**): il dato si riferisce alle rendicontazioni provinciali.

Note: Collateralmente ai contributi che vengono assegnati a Enti pubblici e imprese, la Regione destina specifiche risorse per la realizzazione di attività propedeutiche all'implementazione delle politiche di sostenibilità ambientale, in collaborazione con Università ed importanti centri di ricerca e controllo sulle diverse matrici ambientali.

(***) la differenza eventuale tra "contributo RER" e "risorse stanziato" rappresenta un'economia di stanziamento

PROGETTI TERRITORIALI: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMPLESSIVI PROVINCIALI AL 31/12/2013

RISORSE TOTALI ST € 17.318.772,90

ALLEGATO 2 - Tabella 2 di 13

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI CONCLUSI AL 31 dicembre 2013 (*)						N° Inte rv. in cors o	%	RINUNCE/REVOCHE			Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta, econ. finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER (***)	COFINAZ.	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER FINALE	%	COFINAZ. PRIVATI / ENTI			N°	%	REVOCHE CONTRIBUTO RER		Ribassi d'asta	ECONOMIA a conclusion e di tutti gli interventi (fine lavori) (**)	TOTALE (econ. Ribassi d'asta + econ. Finali)
PIACENZA	14	2.817.333,00	1.688.000,00	1.129.333,00		0%	0,00	0,00	0%	0,00	13	93%	1	7%	22.500,00	0,00	288.414,75	0,00	288.414,75
PARMA	15	5.259.025,46	2.119.817,80	3.139.207,66		0%	0,00	0,00	0%	0,00	13	87%	2	13%	435.000,00	189,89	186.132,28	0,00	186.132,28
REGGIO EMILIA	10	3.630.463,68	1.865.231,84	1.765.231,84	1	10%	207.189,50	103.594,75	6%	103.594,75	8	80%	1	10%	150.000,00	0,00	244.536,96	12.982,86	257.519,82
MODENA	20	4.258.790,14	2.160.938,65	2.097.851,49	5	25%	274.258,47	135.368,55	6%	138.889,92	10	50%	5	25%	758.593,10	0,00	105.916,05	43,62	105.959,67
BOLOGNA	13	8.945.966,92	2.935.532,01	6.010.434,91		0%	0,00	0,00	0%	0,00	11	85%	2	15%	108.000,00	25.974,00	579.212,56	0,00	579.212,56
FERRARA	19	4.278.518,48	1.835.313,98	2.442.424,50		0%	0,00	0,00	0%	0,00	15	79%	4	21%	261.623,95	89.506,69	299.269,96	0,00	299.269,96
FORLI' -CESENA	13	5.154.320,60	1.778.637,98	3.375.682,62	5	38%	1.131.559,76	439.289,73	25%	692.270,03	6	46%	2	15%	130.500,00	80.557,03	275.015,96	23.066,46	298.082,42
RAVENNA	14	3.113.000,00	1.648.550,00	1.464.450,00	2	14%	60.612,99	29.425,29	2%	31.187,70	7	50%	3	21%	325.500,00	0,00	222.115,47	3.552,30	225.667,77
RIMINI	13	2.372.312,39	1.193.500,00	1.178.812,39	1	8%	255.615,43	126.765,88	11%	128.849,55	11	85%	1	8%	100.000,00	27.500,00	227.390,56	642,78	228.033,34
CONSORZIO BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE					2		184.380,20	138.285,12	100%	46.095,08							8.800,98	2.163,87	10.964,85
TOTALI	131	39.829.730,67	17.225.522,26	22.603.428,41	16	12%	2.113.616,35	972.729,32	6%	1.140.887,03	94	72%	21	16%	2.291.717,05	223.727,61	2.436.805,53	42.451,89	2.479.257,42
		100%	43%	57%															

(*) (**) il dato si riferisce alle rendicontazioni provinciali.

NOTE:

PROV. RAVENNA Nella programmazione della Provincia di Ravenna erano inclusi 2 interventi con soggetto beneficiario Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Per tali interventi la gestione è svolta dalla Regione Emilia Romagna che si rapporta direttamente con il Consorzio. Quindi, in fase di realizzazione dei suddetti progetti le risorse devono essere sottratte all'importo programmato dalla Provincia di Ravenna e gestite dalla Regione.

(***) la differenza eventuale tra "contributo RER" e "risorse stanziate" rappresenta un'economia di stanziamento

MISURA B1

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI (A)			N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE/REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta, econ. finali)						
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI/ENTI	N°	%			COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%	COFINAZ. PRIVATI/ENTI		N°	%	CONTRIBUTO RER	%	Ribassi d'asta	Fine lavori	TOTALE (econ. Ribassi d'asta+econ. Finali)
PIACENZA	11	1.097.333,00	823.000,00	274.333,00							10	91%	1	9%	22.500,00	3%		172.545,42		172.545,42
PARMA																				
REGGIO EMILIA																				
MODENA	7	870.500,00	424.050,00	446.450,00	4	57%	257.029,47	126.754,05	30%	130.275,42	3	43%						80.301,23	2,12	80.303,35
BOLOGNA																				
FERRARA	6	1.841.890,98	704.015,42	1.137.875,56							5	83%	1	17%	101.700,00	14%	46.142,06	92.964,51		92.964,51
FORLI' -CESENA	2	55.000,00	27.500,00	27.500,00	1	50%	31.076,85	14.567,23	53%	16.509,62	0	0%	1	50%	12.500,00	45%		432,77		432,77
RAVENNA	2	820.000,00	440.000,00	380.000,00							1	50%	1	50%	200.000,00	45%		52.739,43		52.739,43
RIMINI	3	950.000,00	475.000,00	475.000,00							2	67%	1	33%	100.000,00	21%		69.237,71		69.237,71
TOTALI	31	5.634.723,98	2.893.565,42	2.741.158,56	5	16%	288.106,32	141.321,28	5%	146.785,04	21	68%	5	16%	436.700,00	15%	46.142,06	468.221,07	2,12	468.223,19
		100,00%	51,35%	48,65%			100,00%	49,05%		50,95%										

REVOCHE		
N.	%	Motivazione
1	3%	Non rispettate le disposizioni delle Linee guida relative alle gare di affidamento dei contratti
1	3%	Non rispettate le disposizioni delle Linee guida relative alla tempistica di realizzazione degli interventi (approvazione progettazione esecutiva/consegna lavori/conclusione lavori)
1	3%	Difficoltà di garantire il cofinanziamento dell'intervento
2	6%	Proprietà pubblica dell'opera
5	16%	TOTALE

MISURA B2

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI			N° INTERV. IN CORSO	%	REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta, econ. finali)						
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI/ENTI	N°	%			COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%	COFINAZ. PRIVATI/ENTI		N°	%	CONTRIBUTO RER	%	Ribassi d'asta	Fine lavori	TOTALE (econ. Ribassi d'asta+econ. Finali)
PIACENZA																				
PARMA	1	250.000,00	125.000,00	125.000,00							1	100%						6.279,00		6.279,00
REGGIO EMILIA	2	1.196.463,68	598.231,84	598.231,84							2	100%						38.883,15		38.883,15
MODENA	6	1.025.571,33	511.295,55	514.275,78	1	17%	17.229,00	8.614,50	2%	8.614,50	5	83%						9.689,47	41,50	9.730,97
BOLOGNA	8	1.785.790,00	864.487,78	921.302,22							6	75%	2	25%	108.000,00	12%	25.974,00	129.298,67		129.298,67
FERRARA	4	425.149,60	212.559,61	212.589,99							4	100%						34.325,39		34.325,39
FORLI' -CESENA	3	722.118,00	361.000,00	361.118,00	2	67%	637.541,08	200.418,79	56%	437.122,29		0%	1	33%	118.000,00	33%		20.190,96	22.390,25	42.581,21
RAVENNA	3	92.000,00	46.000,00	46.000,00	2	67%	60.612,99	29.425,29	64%	31.187,70			1	33%	13.000,00	28%		22,41	3.552,30	3.574,71
RIMINI																				
TOTALI	27	5.497.092,61	2.718.574,78	2.778.517,83	5	19%	715.383,07	238.458,58	9%	476.924,49	18	67%	4	15%	239.000,00	9%	25.974,00	238.689,05	25.984,05	264.673,10

PARTE II DEL BANDO : EDIFICI NON INCLUSI IN CLASSE 2 NELLA "MAPPATURA REGIONALE"

TOTALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI CONCLUSI (A) *						N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE / REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta + econ. finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%	COFINAZ. PRIVATI / ENTI			N°	%	CONTRIBUTO RER	%		Ribassi d'asta	Fine lavori	TOTALE (econ. ribassi d'asta +
PIACENZA	5	211.382,41	211.382,41			0%			0%	0,00		0%		0%						
PARMA	10	512.354,50	512.354,50			0%			0%	0,00		0%		0%						
REGGIO EMILIA	4	134.949,94	134.949,94			0%			0%	0,00		0%		0%						
MODENA	6	334.176,83	334.176,83			0%			0%	0,00		0%		0%						
BOLOGNA	3	129.100,50	129.100,50			0%			0%	0,00		0%		0%						
FERRARA										0,00										
FORLI' -CESENA	2	52.300,00	52.300,00			0%			0%	0,00		0%		0%						
RAVENNA	20	305.650,34	305.650,34			0%			0%	0,00		0%		0%						
RIMINI	1	34.606,00	34.606,00			0%			0%	0,00		0%		0%						
TOTALI	51	1.714.520,52	1.714.520,52			0%	0,00	0,00	0%	0,00		0%	0	0%	0,00	0%		0,00	0,00	0,00
		100%																		

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI: SOMMA PARTE I (INCLUSI NELLA MAPPATURA) E PARTE II (NON INCLUSI IN MAPPATURA)

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI CONCLUSI (A) *						N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE / REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta + econ. finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%	COFINAZ. PRIVATI / ENTI			N°	%	CONTRIBUTO RER	%		Ribassi d'asta	Fine lavori	TOTALE (econ. ribassi d'asta +
PIACENZA	6	229.832,41	229.832,41			0%			0%	0,00		0%		0%						
PARMA	13	684.762,89	684.762,89			0%			0%	0,00		0%		0%						
REGGIO EMILIA	10	325.949,94	325.949,94			0%			0%	0,00		0%		0%						
MODENA	8	486.597,55	486.597,55			0%			0%	0,00		0%		0%						
BOLOGNA	3	129.100,50	129.100,50			0%			0%	0,00		0%		0%						
FERRARA	5	309.490,62	309.490,62			0%			0%	0,00		0%		0%						
FORLI' -CESENA	2	52.300,00	52.300,00			0%			0%	0,00		0%		0%						
RAVENNA	23	471.932,34	471.932,34			0%			0%	0,00		0%		0%						
RIMINI	1	34.606,00	34.606,00			0%			0%	0,00		0%		0%						
TOTALI	71	2.724.572,25	2.724.572,25			0%	0,00	0,00	0%	0,00		0%	0	0%	0,00	0%		0,00	0,00	0,00
		100%																		

* I progetti non sono stati ancora avviati, siamo in fase di consegna progetti esecutivi e relativi impegni di spesa

AZIONE: BANDO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - PISTE CICLABILI (D.G.R. 1626 del 5 novembre 2012)

ALLEGATO 2 - Tabella 11 di 13

RISORSE TOTALI STANZIATE : € 6.026.349,50

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI (A) *						N°				RINUNCE / REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta + econ. finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	INTERV. IN CORSO	%	N°	%	CONTRIBUTO RER	%	Ribassi d'asta		Fine lavori	(econ. ribassi d'asta + finali)	
PIACENZA	1	720.000,00	432.000,00	288.000,00																	
PARMA	1	773.558,00	500.000,00	273.558,00																	
REGGIO EMILIA	1	850.000,00	500.000,00	350.000,00																	
MODENA	2	1.237.300,00	771.905,00	465.395,00																	
BOLOGNA	2	1.335.000,00	837.750,00	497.250,00																	
FERRARA	1	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00																	
FORLI' -CESENA	3	2.200.000,00	1.385.500,00	814.500,00																	
RAVENNA	2	1.047.824,17	649.194,50	398.629,67																	
RIMINI	1	750.000,00	450.000,00	300.000,00																	
TOTALI	14	9.913.682,17	6.026.349,50				0,00	0,00													
		100%	61%	0%																	

* I progetti non sono stati ancora avviati, siamo in fase di consegna progetti esecutivi e relativi impegni di spesa

RISORSE STANZIATE : 140.000,00

Beneficiario	Prov inci a	INTERVENTI CANDIDATI					INTERVENTI CONCLUSI (per i quali è conclusa l'istruttoria)				INTERVENTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO		MINORE O MAGGIORE SPESA rispetto al contributo richiesto (rideterminazio ne contributo a seguito istruttoria tecnica)
		N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER RICHiesto	COFINAZIAMENTO ENTI	*CONTRIBUTO MAX CONCEDIBILE (rideterminato a seguito all'istruttori a tecnica)	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER FINALE	COFINAZIAMENT O ENTI	N°	CONTRIBUTO RER	
Comune di Faenza	RA	1	9.000,00	6.750,00	2.250,00	7.087,50							337,50
Comune di Ferrara	FE	1	20.210,07	10.000,00	10.210,07	9.750,00							-250,00
Comune di Forlì		1	11.870,00	8.900,00	2.970,00	9.345,00							445,00
Comune di Forlimpopoli	FC	1	13.200,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00							-3.300,00
Comune di Modena		1	18.137,77	10.000,00	8.137,77	9.500,00							-500,00
Comune di Piacenza		1	13.333,33	10.000,00	3.333,33	9.750,00							-250,00
Comune di Ravenna		1	10.200,00	7.650,00	2.550,00	7.458,75							-191,25
Comune di Reggio Emilia		1	13.350,00	10.000,00	3.350,00	8.000,00							-2.000,00
Comune di Rimini		1	1.387,83	1.040,87	346,96	1.040,87							0,00
TOTALI		9	110.689,00	74.240,87	36.448,13	68.532,12	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-5.708,75
			100%	67%	33%								

STANZIAMENTO	140.000,00
CONTRIBUTI IMPEGNATI	68.532,12
CONTRIBUTI EROGATI	0,00
TOTALE ECONOMIE	71.467,88

NOTE:

* Nel documento delle Linee guida (DGR n. 27/2013) è prevista la possibilità di riproporzionare (in aumento o in diminuzione) il contributo regionale sulla base dell'effettiva applicazione delle misure previste dall'Accordo della Qualità dell'aria 2012-2015

Sulla base di questo meccanismo è stato determinato il CONTRIBUTO MAX CONCEDIBILE che rappresenta anche l'importo impegnato a favore dei singoli Comuni.

